

別紙

I. 事業評価総括表（令和4年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名または 間接交付金事業者名	交付金事業に要し た経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に 係る整備、維 持補修又は 維持運営等措 置	黄和田町地先水路改修工事	東近江市	4,530,350	4,400,000	

（備考） 事業が2つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

Ⅱ. 事業評価個表（令和4年度）

番号	措置名	交付金事業の名称		
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	黄和田町地先水路改修工事		
交付金事業者名または間接交付金事業者名		東近江市		
交付金事業実施場所	東近江市黄和田町地先			
交付金事業の概要	<p>今回の改修箇所は、平成26年度実施の電源立地地域対策交付金事業の上流延線水路である。改修箇所の用水路は、当該地区の生活及び農業を維持する重要な役割を持っているが、経年による老朽化が進み、用水路接続部等からの漏水が著しく、用水確保に支障を来す状況となっている。また、雨水排水路としての防災機能も備えており、整備による長寿命化は必須である。このため、生活用水及び農業用水を確保し、また、防災機能の向上を図るため、水路の整備工事を実施し、本交付金を充当するものです。</p> <p>用水路改修 L=95m</p>			
交付金事業に関係する県または市町村の主要政策・施策とその目標	<p>東近江市農村振興基本計画 基本方針4 地域みんなの財産である「農地」の確保と保全整備 （3）農業水利施設の保全管理 目標：世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策の取組面積7,300ha</p> <p>東近江市地域防災計画 第2編 災害予防計画 第7章 個別の災害予防対策 第1節 水害予防対策 5 市街地の浸水を解消するため、雨水排水路の整備を図る。 目標：目標値はなし</p>			
事業開始年度	平成26年度	事業終了（予定）年度	令和9年度	
事業期間の設定理由	<p>本件導水管は、経年劣化により、そのほぼ全ての延長において点検改修の必要が生じており、この対応に3年を要すると見込まれるため。</p>			

交付金事業の成果目標および成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和4年度	
	当該地区の用水路の点検改修率100%	点検改修済みの用水路の延長が、全延長に占める割合	成果実績	%	84 (令和4年度)		
			目標値	%	100 (令和4年度)		
			達成度	%	84 (令和4年度)		
	評価年度の設定理由						
	事業終了後、直ちに評価を実施						
	交付金事業の定性的な成果および評価等						
	平成26年時点より水路断面が劣化し、モルタル塗布側面厚6ミリメートル底面厚8ミリメートルを側面厚8ミリメートル底面厚15ミリメートルとしたため、施工延長が113メートルから95メートルとなる。改善点として、施工計画における現地調査を徹底し、大幅な仕様変更がないよう調整する。						
評価にかかる第三者機関等の活用の有無							
無							
交付金事業の活動指標および活動実績	活動指標			単位	平成26年度	令和4年度	令和6年度
	水路の整備延長 (m)		活動実績	m	131	95	
			活動見込	m	131	113	240
			達成度	%	100	84	
交付金事業の総事業費等	平成26年度	令和4年度	令和6年度	備考			
総事業費	4,406,400	4,530,350					
交付金充当額	4,400,000	4,400,000					
うち文部科学省分	0	0					
うち経済産業省分	4,400,000	4,400,000					
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
導水管整備工事		随意契約		株式会社ツカサテック		4,530,350円	
交付金事業の担当課室		まちづくり協働課					
交付金事業の評価課室		まちづくり協働課					