

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	東近江市安全で安心な都市公園づくり（その3）（防災・安全）												
計画の期間	令和05年度～令和06年度（2年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	東近江市												
計画の目標	東近江市の都市公園について、長寿命化計画に基づき、公園施設の老朽化などに起因する事故を未然に防ぐと共に、公園施設の年次的な更新を進めることにより、安全・安心して利用できる公園づくりを目指します。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	400	A	400	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R05)	(R05末)	(R06末)
1	公園施設長寿命化計画に基づき、必要な改修・更新を実施した公園施設の割合（0%→100%）			
	長寿命化計画において改善が必要と判断された都市公園施設数と長寿命化計画に基づいて改修・更新を実施した都市公園施設数から、必要な改修・更新を実施した公園施設の割合を計算する。	0%	50%	100%
	長寿命化計画に基づいて改修・更新を実施した都市公園施設数／長寿命化計画において改善が必要と判断された都市公園施設数			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		R05R06R07R08R09																	
		一体的に実施することにより期待される効果 備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	東近江市	直接	東近江市	－	－	東近江市公園施設長寿命 化対策支援事業	東近江市総合運動公園	東近江市	■	■				400	1.85	策定済
											小計						400		
											合計						400		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
本市事業担当部において事後評価を実施。	令和 8 年度
	公表の方法
	東近江市のホームページにて公表する。
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	改修・更新を実施した公園について、老朽化していた公園施設を更新し、事故を未然に防ぐことにより利用者の安心安全につながった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	

