

I. 事業評価総括表（令和7年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名または 間接交付金事業者名	交付金事業に要し た経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に 係る整備、維 持補修又は 維持運営等措 置	杠葉尾町地先側溝蓋整備工事	東近江市	4,407,700	4,400,000	

（備考） 事業が2つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

Ⅱ. 事業評価個表（令和7年度）

番号	措置名	交付金事業の名称	
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	杠葉尾町地先側溝蓋整備工事	
交付金事業者名または間接交付金事業者名		東近江市	
交付金事業実施場所	東近江市杠葉尾町地先		
交付金事業の概要	<p>事業実施場所である杠葉尾地区では、昭和63年度から令和元年度にかけて本交付金を活用し用水路の改修工事を実施することで、杠葉尾地区の灌漑用水及び生活用水などの安定供給を図ってきました。全用水路実延長1,597mは点検済み又は改修済みとなっていますが、今回の整備工事箇所においては、林道杠葉尾線と山の斜面の間に並走するように設置されている用水路であり、斜面からの落石や枝葉などが入り込み堆積することで、用水確保に支障を来す状況となっています。このことから、杠葉尾地区における必要な灌漑用水の確保を図るため、本交付金を充当するものです。</p> <p>側溝蓋整備 施工延長L=167.4m（縞鋼板18枚、コンクリート蓋252枚）</p>		
交付金事業に関係する県または市町村の主要政策・施策とその目標	<p>東近江市まち・ひと・しごと創生総合戦略（令和2年度から令和7年度） 第3章 基本目標の実現に向けた具体的な取組 1 働き住み続けたい活力ある東近江市の創生 ～地域経済の好循環を生み出す～ (4) 第1次産業の再生と高付加価値化の推進 ウ 農業生産基盤の整備 ・農地の大区画化や汎用化などの基盤整備を進め、担い手への農地集積・集約や高収益作物の生産拡大を支援する。 ・老朽化した農業水利施設の適切な維持管理及び更新の支援等を行う。 目標：認定新規就農者数 累計25人</p> <p>東近江市農村振興基本計画（平成28年度から令和7年度） 基本方針4 地域みんなの財産である「農地」の確保と保全整備 (3) 農業水利施設の保全管理 目標：世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策の取組面積7,300ha</p>		
事業開始年度	令和7年度	事業終了（予定）年度	令和7年度
事業期間の設定理由	-		

交付金事業の成果目標および成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和7年度	
	用水路の点検改修率100%	点検又は改修済みの用水路の延長が、全延長に占める割合	成果実績	%		100	
			目標値	%		100	
			達成度	%		100	
	評価年度の設定理由						
	事業終了後、直ちに評価を実施						
	交付金事業の定性的な成果および評価等						
	<p>今回整備した水路は、河川（神崎川）から水を取り込み集落まで流すことで、生活用水や防火用水などとして利用されているものだが、日々の風雨により隣接する山の斜面から土石や木枝などが堆積してしまい、人力で土砂を取り除いている状況であった。今回、側溝に蓋を整備したことにより、斜面からの土石や枝葉などの堆積を防げ、必要な用水の確保を図り、住民の日常生活機能の向上が図れた。</p>						
評価にかかる第三者機関等の活用の有無							
無							
交付金事業の活動指標および活動実績	活動指標			単位	令和7年度		
	側溝蓋整備又は側溝の点検を行った延長（m）	活動実績		m	167.4		
		活動見込		m	145.8		
		達成度		%	114.8%		
交付金事業の総事業費等	令和7年度				備考		
総事業費	4,407,700						
交付金充当額	4,400,000						
うち文部科学省分	0						
うち経済産業省分	4,400,000						
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
側溝蓋整備工事		指名競争入札		株式会社ライトパス		4,407,700	
交付金事業の担当課室		まちづくり協働課					
交付金事業の評価課室		まちづくり協働課					