

質 疑 回 答 書

工事・業務名：令和7年度 第1号 東近江市蒲生医療センター整備工事

No.	項目	質疑事項	回答
1	A-09, 103, 109	無影灯及びカメラアーム・モニターアームの天井内架台について、確認ですが、区分はA-09, 103記載通りとし、手術室は架台別途・アンカーのみ建築工事、手術室以外は架台・アンカー共に建築工事と考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
2	A-01, 74~76	増築部 1階床下 断熱材の梁側立下げ高さについて、特記仕様書 4. 地業工事 9. 土間下断熱材は500mm以上と記載はありますが○印はなく、矩計図は450mmです。450mmを正と考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
3	A-74~78	増築部 1階床下配管ピット内 外周に面していない梁側面の断熱材立下げについて、 ア) FG梁の側面は外周と同様の断熱材立下げは不要と考えてよろしいでしょうか。 イ) FB梁の側面は外周と同様の断熱材立下げは不要と考えてよろしいでしょうか。	ア) よろしい。 イ) よろしい。
4	A-78	X1~2通/Y1~2通 屋外避難階段 1階土間下について、ポリエチレンシートと断熱材は不要と考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
5	A-33 他	屋上等のスラブ天端増打ち部分(防水下)にワイヤーメッシュは必要と考えてよろしいでしょうか。必要な場合は径等をご指示ください。	増打厚が最厚部で60程度であるため、ワイヤーメッシュは不要とする。
6	A-33 他	断熱材の種類について、 ア) 屋上等の防水下部分は、押出法ポリスチレンフォーム保温板 3種bA(スキン層あり)と考えてよろしいでしょうか。 イ) 土間・スラブ下やEXP, J部や緩衝材は、押出法ポリスチレンフォーム保温板3種b(スキン層なし)と考えてよろしいでしょうか。	ア) よろしい。 イ) よろしい。
7	A-33	屋上1 ルーフドレン廻り詳細図に「排水溝:モルタルコテ押え 目地@600(溶接金網6.0φ100×100)」と記載がありますが、溝共シート防水(露出防水)と思われます。記載内容は下地モルタルを示していると考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
8	A-34	外壁ALCと土台の躯体取合いは、水切金物や水抜きパイプは不要と考えてよろしいでしょうか。必要でしたら仕様等をご指示ください。	水切金物は不要とする。 水抜きパイプは採用メーカーの仕様を適用とする。
9	A-01, 02, 09, 36~38, 79~81	AED関係について、工事区分表 その他にAED本体は別途欄に○印のみですが、本工事に含むものは無しと考えてよろしいでしょうか。	よろしい。

No.	項目	質疑事項	回答
10	A-89	AW-10裏 目隠しボード ケイカル板の厚みが不明です。t10と考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
11	A-02, 24~30, 79~83, 98~102	下記について図面に指示がありません。不要と考えてよろしいでしょうか。必要でしたら数量・仕様等の詳細をご指示ください。 ・ 掲示板 ・ 柵付ボード ・ 郵便受け	不要とする。
12	A-31, 109	無影灯の架台詳細が食い違っています。1階処置室はA-31を正とし、3階第1・第2手術室はA-109(別途 アンカーのみ建築工事)と考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
13	A-34, 63	増築部 1階風除室 柱について、A-34 部分詳細図は耐火シート貼ですが、A-63 内部仕上表はCL(1)です。耐火シート(化粧物)が最終仕上でしょうか。それとも耐火シートの上にCL(1)でしょうか。ご指示ください。	耐火シートを最終仕上げとする。
14	A-35	1階廊下1 外部 幕板・笠木等のアルミ [®] 袖裏面に防露材吹付t3.0は不要と考えてよろしいでしょうか。(図示もありません。)	よろしい。
15	A-29, 81	3階 SWC(男/女) L型手摺について、平面詳細図に図示はありません。不要でしょうか。それとも各1か所必要でしょうか。SWC L型手摺の有無をご指示ください。	不要とする。
16	A-81, 94	平面詳細図 3階 器材コーナー(X1a/Y2付近)に流しのような図示がありますが、家具図や部分詳細図に該当するものではありません。別途と考えてよろしいでしょうか。	よろしい。手術室内装工事(別途工事)とする。
17	A-29, 79~83	ストレッチャーガードについて、平面詳細図の図示は2階のみです。図示通り2階のみとし、1,3階はストレッチャーガード 不要と考えてよろしいでしょうか。必要箇所がありましたら範囲をご指示ください。	よろしい。
18	A-79 他	内部 床点字鋸について、 ア) EV前と屋内階段部分のみと考えてよろしいでしょうか。その他にありましたらご指示ください。 イ) EV前について、図示は扉芯になっていませんが、各階2か所と考えてよろしいでしょうか。	ア) よろしい。 イ) よろしい。
19	A-33, 74~76	デッキ裏ケレン吹付について、上部に溝がある部分のみDW(2)だけでなく、溝がない部分も外壁折り返し有りと考えてよろしいでしょうか。	よろしい。

No.	項目	質疑事項	回答
20	A-29, 79, 80	配管バック面台のD寸法について、 ア) 1階 WCとHWCについて、リストはD150ですが、平面詳細図を計測するとD200程です。図示を正とし、D200と読み替えてよろしいでしょうか。 イ) 2階 HWCについて、リストはD150ですが、平面詳細図を計測するとD200程です。図示を正とし、D200と読み替えてよろしいでしょうか。	ア) よろしい。 イ) よろしい。
21	A-02, 63~64, 84	天井裏ガラスールについて、各図面に記載がありませんが全て不要でしょうか。必要な箇所がありましたら範囲と厚みをご指示ください。	不要とする。
22	A-36~38, 79~83	防煙区画(固定又は手動ガラス防煙垂壁)について、凡例に記載はありますが図示がありません。増築棟に関しては該当なしと考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
23	A-24, 80	床見切金物(建具下以外)について、2階 デイルームの床色分け部分のみと考えてよろしいでしょうか。その他ありましたら範囲をご指示ください。	床見切り金物は不要とする。 2階デイルームは床色分けとする。
24	A-01, 18, S図	1階嵩上げコンクリートの鉄筋について、ワイヤメッシュφ6-100×100 シングルと考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。	よろしい。
25	S-01	屋内階段1 踏面・踊場 ワイヤメッシュについて、φ6-100×100と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。	よろしい。
26	A-81	3階 HWC廻りの壁:WT1について、他階はガラスール入りですが、3階については平面詳細図通りとし、ガラスールなしと考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
27	A-25, 36~38, 79~81	壁:W1について、A-25 部分詳細図より端部の隙間処理は無しと考えてよろしいでしょうか。	よろしい。国交省仕様に準ずることとする。
28	A-81	3階はスラブまでの防火区画壁及び一般間仕切壁がLGS100となりますが、その場合も凡例記載通り、ガラスールはt50 24kgと考えてよろしいでしょうか。それともt100となるのでしょうか。ご指示ください。	ガラスールはt50 24kgとする。
29	A-92, 93	自動ドアガードは不要と考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
30	A-19, 52	既設改修 建具新設 符号HLDの沓摺について、A-52 STEP1 HLD-1-1, 1-2は「沓摺(G)」とありますが、A-19 建具共通事項表示略号 沓摺記号はFまでで「G」がありません。STEP2以外の改修棟 新設HLDは沓摺(A)となっています。沓摺(G)は沓摺(A)と読み替えてよろしいでしょうか。	沓摺(G)は沓摺(A)と読み替えることとする。

No.	項目	質疑事項	回答
31	A-07, 30, 134, 139	既設改修 増築棟接続部分の外壁 防水型複層塗材E アスベストについて、外部は調査されていないように思われますが、既設外壁吹付にアスベスト含有はなしと考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
32	A-07, 39, 131~132, 173 他	A-131 STEP2 内部仕上表の注記に「[斜線]は、アスベスト含有建材を示す。」と記載されていますが、STEP1, 3の内部仕上表には記載がありません。 ア) STEP2 内部仕上表の斜線部分のみアスベスト含有建材と考えればよろしいでしょうか。 イ) ア)が正の場合、斜線ありの材料と同じものでも斜線がなければアスベスト含有もなしと考えてよろしいでしょうか。	ア) よろしい。 イ) よろしい。
33	A-26, 183	部分詳細図 壁:液晶モニター取付下地補強のリストに「病棟 1階 検査室 1箇所 STEP1」とありますが、STEP3の誤記と考え天井改修時に壁改修も行うと考えてよろしいでしょうか。それとも先にSTEP1で壁解体・鉄板入れ・復旧をしておくのでしょうか。工事ステップをご指示ください。	STEP2を正とする。 術場カメラモニター用の取付下地となるため、増築部の工事と同時期に施工するものとする。
34	A-136	STEP2 ◆救急診察室(1)について、新設 平面詳細図のPT新設の横に「設」と思われる文字がありますが、何を示されているのでしょうか。同図面の新設 展開図 救急診察室(1) Aa面の「手洗いバック:耐水合板t=12の上化粧ケイカル板 t=6 貼」でしょうか。	間仕切り壁 LGSW65 新設を示す。 別添図面A-136参照。
35	A-16, 136	旧 総務課(事務)廻りのサイン撤去について、他図面と同様に「【***】サイン撤去を示す。」と凡例がありますが、撤去 平面詳細図に図示がありません。サイン新設がありますので撤去もあるかと思われまます。ご指示ください。	A-136 撤去平面詳細図に記載の【***】を撤去とする。 別添図面A-136参照。
36	A-172	屋外仮設計画図【参考図】(リハビリ)屋根 [STEP2] の断面図にある「仮設屋根:足場素屋根」の仕様をご指示ください。	足場素屋根は参考図とし、施工に必要な仮設屋根を計上すること。
37	E-17, 28, 85, 94~100, 144~146, 165, 166, 180, 181	通信・信号設備について、既存のネットワークシステム詳細が不明です・既設導入業者様の連絡先をご教示願います。	双葉電気通信(株) 医療・介護ビジネス事業部 TEL:06-6358-3430
38	M-01	給水設備配管材料に○がありません。HIVPとみなしてよろしいですか。	よろしい。
39	M-01	排水設備配管材料に○がありません。VPとみなしてよろしいですか。	よろしい。

